

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

PetFactory Maroc — Usine d'Aliments pour Animaux de Compagnie
Sidi Bouathmane, Maroc

Date : 25 juin 2026

Chef de Projet : Sam Aribi

Rapport hebdomadaire — Semaine 26, 2026

Source : PetFactoryMaroc_ProjectTracker.xlsx (mise à jour : 23/06/2026)

1. Contexte du Projet

PetFactory Maroc est une usine de fabrication d'aliments pour animaux de compagnie en cours de construction à Sidi Bouathmane, Maroc. L'installation intègre 7 systèmes industriels principaux : la ligne de production pilotée par **FAMSUN** (équipementier chinois), les utilities (chaudière vapeur, air comprimé, réseau d'eau industrielle), la manutention (pont-bascule 60 T, élévateurs 2x2 T, cuve huile 2x20 000 L) et l'installation électrique (transformateur 1 600 KVA). La mise en service complète est ciblée au **24 novembre 2026**.

2. Synthèse de l'Avancement Global

Avancement global pondéré : 24,2 % — 24 tâches terminées / 14 en cours / 90 non démarrées sur 128 tâches totales suivies.

■ **ALERTE CRITIQUE** — La Cuve de Stockage d'Huile (2 x 20 000 L) est le seul système en statut **ROUGE** : avancement de 4,2 % seulement. La revue des spécifications (Annexe D) est bloquée depuis le 21 avril 2026 (retard > 8 semaines). Fournisseur non sélectionné. Bon de commande non émis. Radier/bund non démarré (dû le 02/06). Permis transport hors gabarit non initié.

Indicateur	Valeur	Remarque
Total des tâches suivies	128	—
Tâches terminées	24 — 18,75 %	—
Tâches en cours	14 — 10,94 %	—

Indicateur	Valeur	Remarque
Tâches non démarrées	90 — 70,31 %	—
Avancement global pondéré	24,2 %	Terminé=100 %, En cours=50 %
Prochain jalon critique	11 juillet 2026	Finalisation fournisseurs ×3
Mise en service cible	24 nov. 2026	Toutes installations & tests
Systèmes ROUGE / ORANGE / VERT	1 / 6 / 1	Cuve huile / 6 systèmes / Transformateur

3. Statut RAG — 7 Systèmes Principaux

Système	Spec.	Avanc.	Statut résumé	RAG
1. Chaudière	6 000 Kg/H	17,9 %	Spéc. validées. Fournisseur en cours (éch. 11/07). Fondations civiles dues 18/06 — NON DÉMARRÉES.	ORANGE
2. Compresseurs	37 kW × 2	19,2 %	Ingénierie complète. Fournisseur en cours (éch. 11/07). Salle compresseurs non préparée (éch. 18/06).	ORANGE
3. Réseau eau	10 000 Kg/H	20,8 %	Conception validée. Sél. pompes/cuves démarre 11/07. Fouilles dues 18/06 — NON DÉMARRÉES.	ORANGE
4. Silo	Périm. FAMSUN	N/D	Couvert par FAMSUN (équipe chinoise). Planning disponible. Visibilité limitée.	ORANGE
5. Pont-bascule	60 T	25,0 %	Fournisseur sélectionné. BC en cours. Fondation due 18/06 — NON DÉMARRÉE. Métrologie légale à planifier.	ORANGE
6. Cuve Huile	2 × 20 000 L	4,2 %	CRITIQUE. Revue Annexe D en cours depuis 21/04 (+8 sem.). Fournisseur non sél. BC non émis. Radier non démarré (dû 02/06). Permis transport non initié.	ROUGE
7. Élévateurs	2 × 2 T	17,9 %	Conception validée. Fournisseur en cours (éch. 11/07). Gaine structurelle due 18/06 — NON DÉMARRÉE.	ORANGE
Électr. / Transfo	1 600 KVA	33,3 %	Seul système avec BC signé (11–14/06). Fabrication démarre 01/07 (12 semaines).	VERT

4. Risques Principaux

N°	Description du risque	Impact
#1	CUVE HUILE (ROUGE) — Revue Annexe D non clôturée depuis le 21/04 (+8 sem. de retard). Fournisseur non sélectionné, BC non émis, radier non démarré (dû le 02/06), fabrication (8 sem.) et permis transport non initiés.	CRITIQUE — menace directe du calendrier de mise en service

N°	Description du risque	Impact
#2	TRAVAUX CIVILS NON DÉMARRÉS — Fondations Chaudière, Compresseurs, Pont-bascule, Gaine Élévateur, Fouilles Réseau eau : toutes dues le 18/06, toujours sans exécution.	ÉLEVÉ — chemin critique de toutes les installations
#3	ÉCHÉANCE FOURNISSEURS 11/07 — Chaudière, Compresseurs, Élévateurs : finalisation sous 16 j. Fabrication doit démarrer le 18/07 pour respecter la fenêtre d'expédition du 18/09.	ÉLEVÉ
#4	SILO (FAMSUN) — Aucun suivi indépendant. Dépendance totale au calendrier équipe chinoise. Dernière communication : planning avril 2026.	MOYEN
#5	SOLAIRE (0 %) — Aucune tâche démarrée. Pas encore critique, mais ni fournisseur ni conception initiés.	FAIBLE à MOYEN

5. Top 3 Actions Prioritaires

Action 1 — [URGENT / ROUGE] Débloquer la Cuve de Stockage d'Huile

Échéance : cette semaine.

- Clôturer la revue des spécifications (Annexe D) — bloquée depuis le 21/04.
- Sélectionner et confirmer le fournisseur.
- Émettre le bon de commande dès confirmation fournisseur.
- Mobiliser l'entreprise de génie civil pour le radier et le bund de rétention (dû le 02/06).
- Initier la demande de permis de transport hors gabarit.

Action 2 — [ÉLEVÉ] Mobiliser l'Entreprise de Génie Civil

Échéance : démarrage requis cette semaine.

Les fondations et préparations civiles de 5 systèmes étaient planifiées au **18 juin 2026** et n'ont toujours pas démarré : Chaudière, Compresseurs, Pont-bascule, Gaine Élévateur, Fouilles Réseau d'eau. Chaque jour de retard comprime le calendrier d'installation de novembre.

Action 3 — [ÉLEVÉ] Clôturer la Sélection Fournisseurs avant le 11 juillet

Délai : 16 jours.

- **Chaudière** : facture proforma ENERGIE MANAGEMENT (#00162026) disponible — confirmer si sélectionnée ou si l'évaluation est encore en cours.
- **Compresseurs et Élévateurs** : finaliser les conditions commerciales et les délais de fabrication.
- Émettre les bons de commande au plus tard la semaine du 14/07 pour respecter la fenêtre d'expédition maritime du 18/09.

6. Échéancier — Jalons à 5 Mois

Date	Jalon	Statut
18/06 (ÉCHU)	Démarrage travaux civils — Chaudière, Compresseurs, Pont-bascule, Élévateur, Réseau eau	NON DÉMARRÉ
01/07	Démarrage fabrication Transformateur électrique (délai 12 sem.)	Sur plan
07/07 (À RISQUE)	Initiation permis transport hors gabarit — Cuve huile	NON INITIÉ
11/07 (CRITIQUE)	Finalisation fournisseurs : Chaudière + Compresseurs + Élévateurs	En cours
11/07	Finalisation entretiens recrutement (Resp. technique & qualité)	En cours
18/07	Sélection pompes/cuves — Réseau d'eau	À venir
21/07	Finalisation fournisseur Installation GAZ	En cours
18/08	Fabrication Chaudière & Élévateurs terminée — prêt expédition maritime	Non démarré
18/09	Expédition maritime majeure complète	Non démarré
28/10	Livraisons chantier complètes	Non démarré
24/11/2026	Mise en service complète — Usine opérationnelle	Objectif final

7. Observations Documentaires

61 documents analysés dans les dossiers du projet. Points notables :

- Dossier sécurité incendie complet (Soufiane Incendie/) : NSI ERT + plans PCI déposés.
- Plans layout FAMSUN V08 disponibles (Mike's documents/) : vues multi-niveaux 0,00 m / +4,00 m / +8,50 m / +13,50 m.
- CCTP et CPS spécifications techniques disponibles (General/).
- Aucun nouveau document détecté dans Silo, Pont-bascule, Cuve huile ou Réseau d'eau depuis la dernière revue.
- Données Silo : uniquement planning équipe chinoise (avril 2026) et fiche caractéristiques — aucune mise à jour récente.